

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検・修繕・更新計画 (○:点検 ●:修繕 ◎:更新 △:撤去)					点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
							(○:点検 ●:修繕 ◎:更新 △:撤去)					最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次		
							H30	R1	R2	R3	R4					
馬橋	115号線	羽島郡岐南町三宅	1997	18.1	3.80	鋼単純H桁橋	○					H30	I	R5	0.0	
堤橋	381号線	羽島郡岐南町上印食	1989	42.2	4.20	PC単純レソキ和橋	○					H30	I	R5	0.0	
兩天橋	374号線	羽島郡岐南町八剣北	1991	34.1	5.20	PC単純レソキ和橋	○					H30	I	R5	0.0	
清六橋	102号線	羽島郡岐南町下印食	2010	31.0	12.05	単純レソキ和橋	○					H30	I	R5	0.0	
E1-24	434号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.4	7.04	PCスカルパート	○					H30	I	R5	0.0	
Y1-13	405号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	13.00	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
N1-3-1	832号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.9	5.11	鋼単純H桁橋		○				R1	II	R6	7.1	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)
N1-3-2	832号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.9	3.29	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に床版ひびわれが生じている)
N1-10	803号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.4	5.45	鋼単純H桁橋		○				R1	II	R6	5.3	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)
M1-4	516号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	10.2	4.70	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰、堅壁にひびわれが生じている)
T1-14	405号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	7.20	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.7	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出、側壁にひびわれが生じている)
T1-22	642号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	5.10	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
T1-21	643号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	7.10	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(床版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)
T1-20	644号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	5.10	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.4	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれ、鉄筋露出が生じている)
M1-11	642号線	羽島郡岐南町石原瀬	不明	8.1	1.80	PC単純桁橋		○	●		●	R1	III	R6	2.4	定着部補修工(横桁横締めにて定着部の異常が生じている)
T1-24	633号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.3	6.10	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.0	目地補修工(堅壁に伝い水が生じている)
T1-23	634号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.3	5.10	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に床版ひびわれ、鉄筋露出が生じている)
N1-2-1	840号線	羽島郡岐南町平島	不明	7.2	4.81	鋼単純H桁橋		○				R1	II	R6	6.2	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)
N1-2-2	840号線	羽島郡岐南町平島	不明	7.2	3.59	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.9	ひび割れ補修工(床版に漏水、下部構造にひびわれ、遊離石灰が生じている)
N1-1	850号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.40	鋼単純H桁橋		○				R1	II	R6	7.1	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)
T1-4	405号線	羽島郡岐南町三宅	不明	4.5	4.89	RC単純床版橋		○	●	●	●	R1	III	R6	2.6	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、うき、堅壁にひびわれが生じている)
T1-31	499号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	6.20	RC単純床版橋		○				R1	I	R6	0.0	
T1-34	602号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.6	4.60	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	2.3	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-30	582号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	7.90	RCスカルパート		○				R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)
T1-35	314号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.1	7.00	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	2.0	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
M1-9	524号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.5	5.00	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に遊離石灰、堅壁に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)
T1-32	581号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	10.20	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.1	水切り設置工(堅壁に伝い水が生じている)
M1-6	518号線	羽島郡岐南町徳田	不明	10.2	4.70	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	2.0	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)
T1-29	618号線	羽島郡岐南町徳田	不明	12.4	9.20	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.1	断面修復工、ひび割れ補修工(堅壁にひびわれ、鉄筋露出が生じている)
Y1-28	542号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.5	5.30	RC単純床版橋		○	●	●	●	R1	III	R6	8.6	断面修復工(梁部に鉄筋露出が生じている)
Y1-27	580号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.4	4.30	RC単純床版橋		○	●	●	●	R1	III	R6	11.3	断面修復工(床版、梁部に鉄筋露出が生じている)
Y1-20	642号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.6	4.80	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
南手力橋	679号線	羽島郡岐南町三宅	不明	11.8	8.10	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.1	断面修復工、ひび割れ補修工(主桁に鉄筋露出、梁部にひびわれが生じている)
N1-4	829号線	羽島郡岐南町平島	不明	10.1	4.40	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	2.0	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)
T1-5	695号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰が生じている)
T1-8	788号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.6	5.70	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)
T88-2	856号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.3	3.20	PCスカルパート		○				R1	II	R6	4.2	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)
T8-8	638号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.4	11.00	PCスカルパート		○				R1	II	R6	3.1	断面修復工(頂版に欠損が生じている)
T8-4	651号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.2	4.20	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
I1-3	665号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.8	7.85	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、堅壁に鉄筋露出、うきが生じている)
I1-1	671号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.3	4.20	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
T8-9	700号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.2	5.40	PCスカルパート		○				R1	II	R6	3.5	断面修復工(側壁に剥離が生じている)
Y1-11	742号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	11.10	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.1	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
赤池西橋	830号線	羽島郡岐南町平島	不明	3.7	6.00	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)
T1-39	505号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	8.4	7.30	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.8	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
Y1-36	545号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	10.80	RCスカルパート		○				R1	II	R6	3.3	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
Y1-35	578号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	8.80	RCスカルパート		○				R1	II	R6	3.0	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
Y1-31	583号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	7.90	RCスカルパート		○				R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
T1-19	645号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	8.60	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.9	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出が生じている)
T1-18	646号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.8	5.10	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-17	717号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	6.7	4.70	RCスカルパート		○				R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)
N1-8	805号線	羽島郡岐南町平島	不明	7.1	3.25	RC単純桁橋		○				R1	II	R6	2.9	断面修復工(主桁にうき、鉄筋露出が生じている)
N1-6	807号線	羽島郡岐南町平島	不明	5.3	1.50	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、うき、堅壁にひびわれ、うきが生じている)
T1-36	502号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.1	4.60	RC単純床版橋		○				R1	II	R6	3.3	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)
M1-7	510号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.2	2.40	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	4.1	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰、堅壁に遊離石灰、剥離が生じている)
T1-37	515号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	8.4	7.00	RCスカルパート		○				R1	I	R6	0.0	
M1-5	517号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.9	9.95	PC単純和-桁橋		○				R1	II	R6	3.4	断面修復工、ひび割れ補修工(主桁に鉄筋露出、床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検・修繕・更新計画 (○:点検 ●:修繕 ◎:更新 △:撤去)					点検記録		概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)		
							H30	R1	R2	R3	R4	R5	最新点 検年次			判定区分 次回点 検年次	
M1-10	530号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.2	2.40	PC単純桁橋							R1	II	R6	3.1	断面修復工(堅壁に鉄筋露出、剥離が生じている)
Y1-34	552号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	9.85	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.1	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
T1-30	577号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	7.20	RC単純床版橋							R1	I	R6	0.0	
Y1-29	581号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	11.20	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
Y1-32	584号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	11.60	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	5.3	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)
T1-26	629号線	羽島郡岐南町平成	不明	9.1	6.20	RC単純床版橋							R1	II	R6	4.0	ひび割れ補修工(床版にひびわれ、堅壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
T1-11	710号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.72	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-12	711号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.70	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-16	718号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	5.6	4.70	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-15	719号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	5.6	4.70	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-13	735号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.70	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
T1-9	787号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.6	7.70	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.8	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)
N1-13	800号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.2	4.45	PC単純桁橋							R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)
N1-12	801号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.0	4.50	PC単純桁橋							R1	II	R6	1.8	支承部補修工(支承に劣化が生じている)
N1-11	802号線	羽島郡岐南町平島	不明	9.3	4.35	PC単純桁橋							R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)
N1-9	804号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.5	4.45	PC単純桁橋							R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(床版、堅壁にひびわれが生じている)
N1-7	809号線	羽島郡岐南町平島	不明	5.4	5.40	RC単純床版橋							R1	II	R6	4.1	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、橋台にひびわれ、遊離石灰が生じている)
N1-16	859号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.80	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)
N1-17	860号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.85	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)
E1-19	500号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	12.60	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.3	目地補修工(頂版に漏水が生じている)
Y1-19	643号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.5	13.40	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	5.3	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)
Y1-18	644号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.5	8.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)
西手力橋	678号線	羽島郡岐南町三宅	不明	4.8	7.60	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.7	断面修復工(側壁に鉄筋露出が生じている)
T40-3	648号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.2	8.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
Y1-7	758号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	2.9	2.55	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
T1-2	794号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.6	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)
I1-19	377号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	4.10	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
I1-7	402号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.5	6.10	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)
I1-20	404号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.3	4.24	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
E1-20	503号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	8.20	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版に漏水が生じている)
E1-18	504号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	11.60	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.2	目地材補修(頂版に目地材の欠損が生じている)
Y58-2	580号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.1	4.30	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)
T40-1	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	9.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.8	目地材補修(頂版に目地材の欠損が生じている)
T36-1	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	5.54	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
T25-6	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	6.40	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.6	ひび割れ補修工(側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
T25-7	639号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.4	11.20	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	5.0	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
Y1-17	645号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.5	5.22	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版にうきが生じている)
Y1-16	646号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.0	4.26	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
T25-5	649号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	6.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.5	目地材補修、断面修復工(頂版に目地材の欠損、側壁に剥離、うきが生じている)
T25-4	650号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	6.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にうき、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)
I1-5	653号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.4	4.22	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)
I1-6	659号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.5	4.55	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、うき、遊離石灰、堅壁に遊離石灰が生じている)
I1-2	664号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.0	4.50	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、堅壁に欠損が生じている)
T1-3	687号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	7.20	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)
Y1-9	750号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.0	12.00	PC'ウツカムバート							R1	I	R6	0.0	
Y1-10	751号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	4.40	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-12	753号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	4.70	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-14	754号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.7	4.50	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-15	755号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.7	4.50	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-3	789号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	4.70	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)
Y1-2	790号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.5	2.90	RC単純床版橋							R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)
Y1-1	791号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	12.00	PC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.3	断面修復工(頂版に剥離が生じている)
T1-6	696号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	4.6	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわが生じている)
T8-7	686号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.3	5.40	PC'ウツカムバート							R1	I	R6	0.0	
D1-1	889号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	7.00	RC'ウツカムバート							R1	II	R6	3.7	ひび割れ補修工(側壁にひびわれが生じている)
D1-2	890号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	2.00	RC'ウツカムバート							R1	I	R6	0.0	
D1-3	891号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	4.00	RC'ウツカムバート							R1	I	R6	0.0	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検・修繕・更新計画 (○:点検 ●:修繕 ◎:更新 △:撤去)					点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)	
							H30	R1	R2	R3	R4	R5	最新点 検年次	判定区分			次回点 検年次
I1-13	102号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.9	13.00	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.2	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
M1-8	104号線	羽島郡岐南町徳田	不明	7.9	6.35	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	3.0	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
Y1-26	105号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.4	4.00	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	3.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
Y58-1	105号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.1	7.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
E1-10	107号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.3	10.12	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
T1-27	107号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.7	9.52	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	4.1	ひび割れ補修工(主桁にひびわれが生じている)
E1-4	108号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.2	9.70	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	3.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
T1-25	109号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.8	13.86	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	4.5	ひび割れ補修工(主桁に漏水、遊離石灰が生じている)
T8-5	114号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.0	11.50	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.1	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)
T8-3	115号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.8	17.15	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.8	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
T1-10	115号線	羽島郡岐南町野中	不明	5.2	30.00	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	7.9	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
Y1-8	115号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.1	37.95	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	7.2	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
N1-15	116号線	羽島郡岐南町東中島	不明	9.5	4.41	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	3.0	土砂撤去(壁面に土砂の堆積が生じている)
T1-1	116号線	羽島郡岐南町野中	不明	3.8	13.60	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
N1-5	118号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.5	11.59	鋼単純H桁橋			○				R2	II	R7	12.0	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)
E1-11	201号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	9.76	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.0	ひび割れ補修工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
T1-28	202号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	6.55	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	4.0	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
Y1-33	203号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.2	6.37	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
I1-18	206号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	6.60	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.6	断面修復工(壁面に剥離、鉄筋露出が生じている)
T25-8	206号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.0	10.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
T1-7	209号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	11.02	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.1	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
Y1-4	209号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.8	11.35	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	5.1	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
T40-2	206号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.9	7.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.7	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
E1-17	327号線	羽島郡岐南町徳田	不明	4.1	7.60	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.7	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
E1-16	328号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	4.1	13.30	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.4	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
E1-14	330号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	10.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	5.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
E1-13	331号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	8.15	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.7	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)
E1-6	334号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	7.60	PC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
T1-38	101号線	羽島郡岐南町徳田西	1970	18.2	4.00	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	5.1	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
E1-2	426号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.2	7.45	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.7	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
E1-3	427号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.1	10.00	PC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
I1-8	427号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.2	5.58	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.5	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
E1-5	443号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	9.62	PC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
E1-9	445号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.3	3.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.2	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)
E1-7	446号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	4.00	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.3	断面修復工(壁面に剥離、鉄筋露出が生じている)
E1-8	449号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	8.05	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	2.8	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)
I1-11	449号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.5	9.68	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.9	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
I1-10	464号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.7	7.25	RC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	4.6	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
I1-15	467号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	9.72	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	0.0	
I1-12	470号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.5	8.45	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.8	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
I1-14	473号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	5.20	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
E1-21	442号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	3.0	2.95	PC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
E1-22	477号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.9	5.05	PC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	2.4	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)
E1-23	420号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.4	5.20	PC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
M1-1	514号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.0	5.30	PC単純'レテI桁橋			○				R2	II	R7	4.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
K1-11	558号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	3.85	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	2.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
K1-12	559号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.0	8.20	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	4.7	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
K1-10	561号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	6.00	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	3.9	断面修復工(壁面に変形、欠損が生じている)
K1-9	562号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	3.85	RC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
K1-8	563号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	5.95	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	2.5	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
K1-7	567号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	10.75	RC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
K1-6	568号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	4.20	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.3	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
K1-5	569号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	5.80	RC床'ウツカムバート			○				R2	I	R7	0.0	
K1-4	570号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	4.15	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
K1-3	571号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	6.00	RC床'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.5	ひび割れ補修工(壁面に漏水、滞水が生じている)
Y1-25	577号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.7	4.90	RC単純床版橋			○		●	●	R2	III	R7	3.7	断面修復工(主桁、壁面に剥離・鉄筋露出が生じている)
T1-33	582号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.5	4.00	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(主桁にひびわれが生じている)

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検・修繕・更新計画 (○:点検 ●:修繕 ◎:更新 △:撤去)						点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)	
							H30	R1	R2	R3	R4	R5	最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次			
Y1-24	615号線	羽島郡岐南町業師寺	不明	3.6	18.40	PC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.0	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)	
Y1-23	618号線	羽島郡岐南町円城寺	不明	4.3	4.00	RC単純床版橋			○			●	●	R2	III	R7	3.7	断面修復工(主桁、壁に剥離・鉄筋露出が生じている)
I1-16	625号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	5.40	RC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
I1-17	627号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	6.00	RC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.5	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
T8-6	649号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.3	6.37	PC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.6	ひび割れ補修工(壁に漏水、遊離石灰が生じている)	
I1-9	654号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.3	5.10	RC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.4	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
T1-4	694号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	7.93	RC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	2.8	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
T88-1	640号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.0	6.80	PC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
Y1-5	781号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	8.80	PC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	4.8	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)	
Y1-6	782号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.1	8.27	PC木'ウツカムバート			○				R2	II	R7	3.8	ひび割れ補修工(壁に漏水、滞水が生じている)	
N1-14	798号線	羽島郡岐南町東中島	不明	13.3	6.50	PC単純ア'レテ床版橋			○				R2	II	R7	4.2	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)	
M1-11	862号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	5.0	3.40	RC単純床版橋			○				R2	II	R7	4.2	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
竹橋	301号線	羽島郡岐南町	不明	18.2	3.00	RC単純T桁橋			○				R2	II	R7	4.5	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
切通橋	665号線	羽島郡岐南町	1991	45.1	7.20	ア'レテシオンPC単純中空床版橋				○			R3	I	R8	0.0		

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する歩道橋の個別施設計画一覧表

横断歩道橋名	路線名	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検・修繕・更新計画 (○：点検 ●：修繕 ◎：更新 △：撤去)						点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
						H30	R1	R2	R3	R4	R5	最新点検 年次	判定区分	次回点検 年次		
北組横断歩道橋	岐阜環状線	羽島郡岐南町八剣北	不明	34.8	1.20		○					R1	I	R6	0.0	
徳田4横断歩道橋	岐阜岐南線	羽島郡岐南町徳田	2010	88.7	3.00		○					R1	I	R6	0.0	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。